

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 5 月 16 日 天气： 晴

星期： 三 气温： 26-36° C

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题：1. 二次设备各柜体未贴相关电气及命名图 2. 屋面组件组串与图纸不符 处理措施： 1. 柜体，及损坏的配件，已督促总包单位联系厂家，及时进行采购更换 2. 屋面组件组串不符，施工单位已安排人员进行现场检查	
	施工单位	施工进度
	中国电建集团贵州工程公司	1. 南瑞（后台厂家）后台制作施工 1 人 2. 1#屋面消缺整改 4 人
本日现场监理员		王道春、胡景
记录人：王道春		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：