

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 5 月 17 日 天气： 晴

星期： 四 气温： 28-36° C

工程名称： 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题：1. 上午因下雨，未进行施工 2. 4#箱逆变基础电缆沟内电缆敷设不符合规范要求 3. 1#屋面伸缩缝处组件缺少边压块 处理措施： 1. 电缆沟内电缆已进行分层架空处理（已完成整改） 2. 组件边压块已进行安装，已完成	
	施工单位	施工进度
	中国电建集团贵州工程公司	1. 1#屋面消缺整改 4 人
本日现场监理员		王道春、胡景
记录人：王道春		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：