

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 2 日 天气: 晴
 星期: 三 气温: 14-26° C

工程名称: 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题: 1. 对 1#屋面进行预验收, 发现屋面各工序材料生锈严重 2. 前期问题未进行整改 3. 组件压块未固定, 桥架未固定等等(详见问题汇总 3) 处理措施: 1. 对现场问题, 已发至各单位负责人, 要求进行整改	
	施工单位	施工进度
	中国电建集团贵州工程公司	1. 二次设备接线 3 人 2. 厂区问题整改 2 人 3. 二期项目箱变基础开挖及垫层浇筑 6 人
	本日现场监理员	王道春
	记录人: 王道春	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):