

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 5 月 20 日 天气： 阴转中雨

星期： 日 气温： 21-30° C

工程名称： 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题：1. 因施工单位撤场，现场各小问题未能整改 2. 因产权问题，供电局卡着并网，目前甲方正和厂区领导协调 处理措施： 1. 协调施工单位，配合整改，积极处理分包单位提出的问题，与甲方进行沟通，施工队通知明天下午准备撤场，待并网前过来整改	
	施工单位	施工进度
	中国电建集团贵州工程公司	1. 屋面伸缩缝切割 4 人 2. 厂区后台制作 2 人
	本日现场监理员	王道春
	记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：