

# 监 理 日 志 ( )

日期： 2018 年 5 月 7 日 天气： 大雨

星期： 一 气温： 14-25° C

工程名称： 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题：1. 按施工进度计划安排，5月6日应完成并网手续工作，但未完成 2. 4号箱逆变电缆沟内高低压电缆敷设未按规范要求施工 3. 一次仓基础未进行回填，光纤裸露地面，极易发生损坏  处理措施： 1. 已下发监理联系单7	
	施工单位	施工进度
	中国电建集团贵州工程公司	1. 南瑞（后台厂家）施工1人 2. 华为（通讯）施工1人
本日现场监理员	王道春	
记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	