

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 5 月 9 日 天气： 晴

星期： 三 气温： 18-29° C

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题：1 对现场各设备进行检查（当地供电局周五进行中间验收） 2. 各设备舱内垃圾较多，未清理 3. 电缆沟内电缆敷设不符合规范 4. 防火封堵不到位 5. 接地标识不明确 6. 二次室垃圾、线缆较多，未清理 7. 设备基础未进行二次灌浆 处理措施： 1. 已通知进行清理 2. 对现场问题，我部与建设单位进行汇总，限周五验收前整改完成	
	施工单位	施工进度
	中国电建集团贵州工程公司	1. 南瑞（后台厂家）施工 1 人
本日现场监理员		王道春
记录人：王道春		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：