

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 15 日 天气: 晴

星期: 日 气温: 29-36° C

工程名称: 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题: 1 停电并柜施工安全用品准备不足, 缺少 35KV 接地线。 2 并网柜设备接地材料缺少	
	处理措施: 1. 总包单位已进行购买	
	施工单位	施工进度
	中国电建集团贵州工程公司	站内并网柜并柜施工现场 7 人 建设单位 7 人 总包单位 4 人 并网柜已完成并柜, 明日进行一次仓避雷器安装及接地
本日现场监理员		王道春
记录人: 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):