

# 监 理 日 志 (      )

日期： 2018 年 7 月 29 日                      天气： 晴

星期： 日 气温： 26-36° C

工程名称： 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>现场问题： 1. 对近期验收发现的问题督促总包单位及时安排人员整改 2. 施工人员因工程款支付问题，导致不配合现场整改，我部已于建设、总包单位进行沟通处理，但未见其效。 3. 因处于夏季施工情况，我部要求总包提供夏季施工专项方案，做好现场防中暑工作。</p> <p>处理措施： 1. 对现场验收问题督促总包单位进行整改 2. 对近期监理资料进行编制归档，学习公司近期下发的文件</p>	
	施工单位	施工进度
	中国电建集团贵州工程公司	正消缺整改中，等待供电局验收
	本日现场监理员	王道春
	记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：