

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 1 日 天气: 晴

星期: 三 气温: 26-36° C

工程名称: 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题: 1. 对近期验收发现的问题督促总包单位及时安排人员整改 2. 施工人员因工程款支付问题, 导致不配合现场整改, 我部已于建设、总包单位进行沟通处理, 但未见其效。 3. 通知总包单位对各工程资料进行编制, 报至我部审批盖章归档 4. 对现场进行巡视检查, 对发现的问题进行汇总报告 处理措施: 1. 对现场验收问题督促总包单位进行整改 2. 对近期监理资料进行编制归档, 学习公司近期下发的文件 3. 因现场无人员施工, 我部准备申请离场, 待供电局验收手续跑下来, 再进场	
	施工单位	施工进度
	中国电建集团贵州工程公司	正消缺整改中, 等待供电局验收
	本日现场监理员	王道春
	记录人: 王道春	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):