

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 8 月 10 日

天气： 晴

星期：五 气温： 29-36° C

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1. 今日市、县供电局对超威站进行验收，提出：AVC 需进行调试，并提供调试报告至市县供电局备案 2. 二次设备多余的网线端口需使用软件进行关闭 3. 站内运维人员 2 人不能满足现场实际需求 4. 并网后一月内需到当地公安部去备案，做一次安防测评，并将报告至县供电局备案 处理措施：1. 总体验收无问题，下周将签购电合同、协议之类的 2. 下周将安排倒送电、并网之类的	
	施工单位	施工进度
	中国电建集团贵州工程公司	市县供电局进行验收
本日现场监理员		王道春
记录人：王道春		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：