

# 监 理 日 志 ( )

日期： 2018 年 8 月 13 日 天气： 中雨

星期： 一 气温： 27-35° C

工程名称： 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 无	
	处理措施：1. 联系施工单位安排人员进场，对汇流箱至逆变器线路进行检查，以满足周四并网要求 2. 与总包单位进行沟通，尽快联系二次厂家进场调试	
	施工单位	施工进度
	中国电建集团贵州工程公司	今日下雨，无施工，建设单位跑供电局
	本日现场监理员	王道春
	记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：