

# 监 理 日 志 ( )

日期： 2018 年 8 月 15 日 天气： 晴

星期： 三 气温： 28-36° C

工程名称： 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

|                            |  |                                    |
|----------------------------|--|------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 现场问题： 1. 对现场设备进行倒送电，出现 SVG 设备一数据模块烧毁   |                                    |
|                            | 处理措施： 1. 损毁的设备已及时与厂家联系，厂家已安排人员连夜坐车赶往项目，暂不影响明日并网工作<br>2. 对昨日汇流箱一路电压不稳定进行复测，无异常<br>3. 做好明日并网工作 |                                    |
|                            | 施工单位   | 施工进度                               |
|                            | 中国电建集团贵州工程公司   | 今日对现场设备进行倒送电操作约 16 人<br>明日进行并网送电工作 |
|                            | 本日现场监理员  | 王道春                                |
|                            | 记录人： 王道春   | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：               |