

监 理 日 志 ()

日期：2018 年 3 月 23 日

天气：晴

星期 五

气温：8℃-23℃

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题：	
	1、1#屋面部分接地扁铁未防腐刷漆。 2、1#屋面最西侧组件边压块未紧固牢靠。 3、电缆桥架内有螺丝松动、缺失。 4、组件间 MC4 接线摆放混乱，部分组件间未连接接地跨接线。	
	处理措施：	
	1、接地扁铁焊接严格按照规范要求施工，并做好防腐刷漆。 2、调整组件位置，紧固压块。 3、自检排查不合要求的螺丝、接地跨接线不得遗漏。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电建集团贵州工程公司	1、1# 屋面汇流箱支架制作完成，明天吊运开始安装汇流箱；1#屋面桥架安装完成，1*4mm ² 电缆编号、敷设 50% 2、箱变基础混凝土浇筑。（1 辆泵车，2 车 C30 商品混凝土）
其 他 事 项	1、上午开例会对上周的工作情况进行总结，并安排下周工作。（详见会议纪要）	
本日现场监理员		张广浩 王道春 蒋帅焱
记录人：王道春		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：