

监 理 日 志

工程名称: 100kW 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 18 日 星期一	气候	晴	气温	-3° ~ 8°
监理单位动态:	整理资料, 现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	铁翼: 施工, 董升: 监工				
施工机械动态:					
施工进度情况	铁翼: 1号厂房导轨安装完成 20% 董升: 监工, 材料未到场				
检查发现的问题	图纸进场严重滞后				
处理措施、意见、结果	已通知施工单位, 联系设计院尽快将图纸到场				
协调内容或其他					
记录人	孙, 伟	总监签阅	孙金文		