

监 理 日 志

工程名称: 府前门mwp分布式光伏发电项目

日期	2017年12月9日 星期五	气候	晴	气温	0~11
监理单位动态	整理资料、现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态	正常施工				
施工机械动态	正常				
施工进度情况	邹翼: 箱变安装、接线、接地网焊接、 曹升: 主房组件安装完成70%、导轨完成100%、				
检查发现的问题	邹翼: 接地扁铁焊接不规范, 焊接面积不够, 焊接处未防腐, 曹升: 主房组件完成100%、导轨完成100%、已并网。				
处理措施、意见、结果	邹翼: 补焊面积, 焊接面积必须符合要求, 焊接处防腐。				
协调内容或其他					
记录人	苏伟		总监签阅	陈虎	