

监 理 日 志

工程名称: 宿迁7MW分布式光伏发电项目

日期	2018年1月16日 星期二	气候	晴	气温	-2~5	工程名称
监理单位动态:	整理资料、现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况				日期
施工方人员动态:	正常施工					监理单位
施工机械动态:	—					施工内容
施工进度情况	计划: 讲解、剩余组件安装。 实际: 讲解、组件安装。					施工进度情况
检查发现的问题	发现施工人员, 组件搬运时未轻拿轻放。					检查发现的问题
处理措施、意见、结果	通知施工人员搬运组件时轻拿轻放。					处理措施、意见、结果
协调内容或其他						协调内容或其他
记录人	马伟	总监签阅	马伟			记录