

监 理 日 志

工程名称: 宿迁7MW分布式光伏发电项目

日期	2018年1月18日 星期四	气候	晴	气温	-3.1
监理单位动态:	整理资料、现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态:	正常施工				
施工机械动态:	—				
施工进度情况	安装: 2#屋顶剩余组件安装、 接地: 1#主厂房屋顶接地网敷设。				
检查发现的问题	发现: 发现4#组件区域未连接接地网。				
处理措施、意见、结果	所有组件区域必须连接接地网。				
协调内容或其他					
记录人	苏峰	总监签阅	王敏。		

工程名称
日期
监理单位
施工
施工进度情况
检查发现的问题
处理措施、意见、结果
协调内容或其他