

监 理 日 志

工程名称: 常州东港二号电力发展有限公司建设江苏恒鑫正安科技有限公司屋顶257kV分箱式变压器项目

日期	2017年12月15日 星期五	气候	小雨转阴	气温	7/1℃
监理人员动态:	在场人数16, 对6#、5#厂房屋面支架组架以及新架制作施工情况进行检查;				
施工方人员动态:	现场有名管理人员和现场监督; 今日有施工人数30名;				
施工机械动态:	无.				
材料进场、取样见证、合格情况:	今日无材料进场, 现场已到材料能满足现场需求;				
施工进度情况	6#厂房屋面组件安装以及电缆新架制作; 5#厂房屋面支架安装; 场区逆变器设备基础表层抹灰;				
检查发现的问题	① 施工场所搭设的爬梯未安装安全网, 底下立柱无垫, 且也未放置安全警示标志; ② 施工材料未统一归集, 堆放处, 乱丢, 随处可见现象严重; ③ 现场混凝土采用自拌, 且搅拌机旁无配合比标牌; ④ 屋面安全防护未做到位, 女儿墙上方1.2m处未搭建防护网; ⑤ 材料进场质检后不能及时报验;				
处理措施、意见、结果	① 要求施工单位立即按要求安装安全网, 挂好警示标志; ② 要求施工单位尽快对现场材料进行整理; ③ 要求增加混凝土配合比清单; ④ 要求施工单位立即做好屋面周边的防护;				
协调内容或其他	无.				
记录人	文建良		总监签阅	刘俊	



由 扫描全能王 扫描创建