

监 理 日 志

工程名称:常州东港二号电力发展有限公司建设江苏恒鑫正宏科技有限公司屋顶25kW分布式光伏电站项目

日期	2017年12月16日 星期六	气候	多云	气温	6/-4℃
监理单位动态:	在场人员:对施工现场施工情况进行检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 今日无材料进场; 现场已到货材料能满足现场施工需求;		
施工方人员动态:	现场管理人员:现场施工人数35名;				
施工机械动态:	吊车一台;				
施工进度情况	7#、6#厂房支架、组件安装完成; 6#房屋顶电缆桥架制作以及7#房屋顶光伏箱接线施工; 4#房屋顶支架安装; 2#房屋顶支架基础打孔以及支架、组件安装; 场区逆变器设备基础墙面抹灰施工;				
检查发现的问题	① 吊车起吊物品时无专人指挥; ② 吊车作业区域周边区域内未拉警戒线和设立安全标志; ③ 施工现场个别施工员未佩戴安全帽; ④ 2#房屋面放置大量拆卸的组件,堆放方式不正确,存在从屋面滑落现象; ⑤ 现场材料堆放杂乱,施工垃圾未能及时清理; ⑥ 个别组件上的碎片未清理; ⑦ 组件安装存在凹腰、边角下沉的现象;				
处理措施、意见、结果	① 要求施工单位立即派专人到场指挥,监督现场施工,并立刻在吊车施工区域内设置警戒线和安全标志; ② 要求施工人员立即正确佩戴安全帽; ③ 要求施工单位对现场组件堆放方式进行整改; ④ 要求施工单位将现场材料堆放整齐,并及时清理施工垃圾; ⑤ 要求施工单位对所有已安装完成的组件进行检查,发现碎片未清理的立即进行整改; ⑥ 要求施工单位对组件安装后存在问题现象进行整改;				
协调内容或其他	要求总包单位必须做到内外资料同步,前期资料尽快上报监理单位;				
记录人	刘超	总监签阅	刘超		

