

监 理 日 志

工程名称: 常州二号线电力发展有限公司建设 常州二号线电力发展有限公司 25kV 配电柜式光伏电站项目

日期	2017 年 12 月 20 日 星期三	气候	晴	气温	11℃~0℃
监理人员动态:	在场人员: 对现场施工情况进行了检查。		材料进场、取样见证、合格情况: 一次二次设备进场; 箱变设备进场;		
施工方人员动态:	现场管理人员: 现场施工队 38 人;				
施工机械动态:	吊车两台;				
施工进度情况	光伏区: 6#厂房外墙面电缆桥架安装; 5#、4#厂房屋顶支架、组件安装; 2#厂房屋顶电缆桥架安装以及直流电缆敷设; 开关站: 室外箱变、逆变设备就位, 室内二次、一次设备 SV 设备就位;				
检查发现的问题	① 组件支架安装不顺直, 不平直, 存在凹腰、翘角现象; ② 吊车施工区域周边区域内未拉警戒线和设立安全标志; ③ 施工现场临时用电接线接口不规范, 过道电缆线也未进行穿管、架空等保护措施; ④ 施工区域材料堆放散乱, 施工垃圾也未能及时清理;				
处理措施、意见、结果	① 要求施工单位对现场支架、组件安装质量进行检查并整改; ② 要求施工单位立即对吊车周边区域做好安全防护措施; ③ 要求施工单位对施工现场临时用电接线接口重新进行规范地连接, 并做好电线保护措施; ④ 要求施工单位及时对现场垃圾进行清理并堆放好施工材料;				
协调内容或其他	无。				
记录人	刘士发		总监签阅	刘士发	

