

监 理 日 志

工程名称: 二号电力发展有限公司建设江苏恒鑫正宏科技有限公司屋顶25MW分布式光伏发电

日期	2017年12月21日 星期四	气候	多云	气温	12℃ ~ -1℃
监理单位动态:	在场人员: 对施工项目部施工人员进行检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 支架可调节连接件四百多件;			
施工方人员动态:	现场管理人员: 现场施工人数4人;				
施工机械动态:	无。				
施工进度情况	关键区: 6#厂房外网墙垂直电缆桥架安装; 5#、4#房屋顶支架、组件安装; 5#厂房过道电缆保护管焊接; 开关站: 室外箱变、逆变设备箱体外壳接地扁铁焊接; 室内卫生以及电缆沟内垃圾清理;				
检查发现的问题	① 关键区施工项目部施工人员未佩戴安全帽; ② 移动脚手架搭设不规范, 立柱底部无垫块, 也未安装适当数量的外支撑; ③ 施工现场施工人员未按规定使用临时用电;				
处理措施、意见、结果	① 现场要求施工人员立即佩戴安全帽; ② 要求施工单位立即对移动架进行加固处理; ③ 要求施工单位现场负责人严格要求现场施工人员规范用电;				
协调内容或其他	无。				
记录人	刘坡		总监签阅	刘坡	

