

监 理 日 志

工程名称: 惠州二期电力发展有限公司建设陆丰鑫隆光伏科技有限公司屋顶25兆瓦分布式光伏电站项目

日期	2017年12月24日 星期一	气候	多雾晴	气温	12℃ ~ -1℃
监理人员动态:	在场人员: 对现场施工质量进行了检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 今天材料进场		
施工方人员动态:	现场施工管理人员: 现场施工4人;				
施工机械动态:	无.				
施工进度情况	光伏区: 4#房屋顶支架、组件安装; 开关站: 室外箱变、逆变设备电缆敷设; 一次、二次电气设备电缆接线施工;				
检查发现的问题	① 现场内施工队未佩戴安全帽; ② 支架槽钢安装不垂直、不平直, 使得同组组件存在四腰、超摆, 以及超南等现象发生;				
处理措施、意见、结果	① 现场要求施工队立即正确佩戴好安全帽; ② 要求施工单位对现场所有已安装完成的支架、组件进行排查, 并进行整改;				
协调内容或其他	无.				
记录人	刘士发		总监签阅	刘士发	

