

监 理 日 志

工程名称: 贵州电网公司建设处, 恒泰远科技开发有限公司25万伏变电站

日期	2017年12月27日 星期三	气候	多云	气温	12°C~0°C
监理人员动态:	在场人员2名, 对现场施工进行巡查。		材料进场、取样见证、合格情况: 无。		
施工方人员动态:	现场管理人员2名, 现场施工人员37人。				
施工机械动态:	无。				
施工进度情况	光伏区: 4#厂房屋顶直流电缆敷设; 5#厂房屋顶汇流铜排线; 开关站: 室内柜设备调试以及调试; 室外箱变、逆变器铭牌安装; 室内灯具安装;				
检查发现的问题	①开关站内安装人员未佩戴安全帽; ②室内材料堆放混乱, 施工垃圾未及时清理; ③室内电缆沟内电缆排列混乱且沟内垃圾未清理;				
处理措施、意见、结果	①要求现场施工人员正确佩戴安全帽; ②要求施工单位及时对室内材料进行整理及堆放; ③要求施工单位对电缆排列情况进行检查、整改;				
协调内容或其他	质检站领导莅临现场检查, 指导工作。				
记录人	刘士坡		总监签阅	刘士坡	

