

监 理 日 志

工程名称: 常州第一号风力发电有限公司建设江苏阜宁正兴科技有限公司屋顶光伏项目

日期	2017年12月31日 星期日	气候	多云转晴	气温	10℃~11℃
监理单位动态:	在场人数: 2人, 对现场施工情况进行了检查。		材料进场、取样见证、合格情况: 无。		
施工方人员动态:	在场管理人员: 2人, 现场施工人数: 24人。				
施工机械动态:	无。				
施工进度情况	光伏区: 1#房屋顶电缆桥架制作及安装、组件整改; 2#房屋顶电缆敷设; 联站电气设备GPS信号装置安装。				
检查发现的问题	① 光伏区现场临时用电接线方式不正确; ② 高空作业施工人员未系安全带; ③ 电缆桥架内电缆排列混乱, 且从高处敷设而下放置的电缆未进行固定, 存在安全隐患。				
处理措施、意见、结果	① 要求施工单位规范临时用电; ② 要求现场施工人员立即穿戴安全带; ③ 要求施工单位及时对电缆进行绑扎固定。				
协调内容或其他	无。				
记录人	文海		总监签阅	刘士发	

