

监 理 日 志

工程名称: 常州赛一号光伏发电有限公司建设10MW分布式光伏发电项目

日期	2018年1月1日 星期一	气候	多云	气温	12℃~1℃
监理人员动态:	在场人员, 对现场施工情况进行检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场。		
施工方人员动态:	现场施工人员14人;				
施工机械动态:	无。				

施工进度情况	光伏区: 4#厂房屋顶电缆桥架制作以及汇流箱安装; 4#厂房屋顶电缆敷设以及光伏板接地线安装;
--------	--

检查发现的问题	在电缆敷设施工过程中生拉硬拽现象严重且施工用具不齐全, 易造成电缆破损;
---------	--------------------------------------

处理措施、意见、结果	要求施工单位在施工中要着重成品保护, 施工器具要整齐;
------------	-----------------------------

协调内容或其他	无。
---------	----

记录人	刘士发	总监签阅	刘士发
-----	-----	------	-----

