

监 理 日 志

工程名称: 常州无錫号风电有限公司建设10kV配电线路工程

日期	2018年1月12日 星期五	气候	晴	气温	3℃~7℃
监理单位动态:	在场人数: 对现场施工情况进行了检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无。		
施工方人员动态:	现场管理人员1名, 现场施工人数10人;				
施工机械动态:	无。				
施工进度情况	整改: 4#厂房屋顶直流电缆桥架施工材料整理以及施工垃圾清理; 4#、5#厂房屋顶电缆桥架盖板安装; 2#厂房内支架基础三角底架膨胀螺栓防水处理; 6#、7#厂房屋顶汇流箱本体接地线安装以及光伏板接地线安装;				
检查发现的问题	① 部分电缆桥架成品保护不到位, 存在外观形状变形的情况发生; ② 1#逆变器室内电缆施工垃圾未及时清理;				
处理措施、意见、结果	① 要求施工单位对现场已安装完成的电缆桥架进行排查并同时进行修复; ② 要求施工单位及时对1#逆变器室内电缆施工垃圾进行清理;				
协调内容或其他	无。				
记录人	文超		总监签阅	刘士发	

