

监 理 日 志

工程名称: 常州东寨二号电力发展有限公司建设江苏恒鑫正安科技有限公司屋顶2.5MW光伏分布式光伏电站项目

日期	2017年12月14日 星期四	气候	小雨	气温	7/5℃
监理单位动态:	今日进场, 对现场情况进行巡查。				
施工方人员动态:	现场管理人员1名, 安全员1名, 施工人员35名。				
施工机械动态:	叉车一辆, 用于卸货。				
施工进度情况	6#、7#房屋顶支架、组件安装; 6#厂房屋顶桥架制作以及直流电缆敷设施工; 下午因天气原因, 不具备施工条件, 因而暂停施工。				
检查发现的问题	① 施工现场搭设的简易爬梯立柱底部无垫块, 无警示标志, 也未安装安全网; ② 个别施工人员未佩戴安全帽; ③ 施工现场材料堆放混乱, 乱丢, 随处可见现象严重; ④ 光伏组件板就地放置, 且组件开箱后无防刮花的措施。				
处理措施、意见、结果	① 要求施工单位按要求爬梯底下立柱增加垫块, 安装安全网, 并放置警示标志; ② 要求现场施工人员立即正确佩戴好安全帽; ③ 要求施工单位对施工现场材料进行整理, 堆放并督促施工队收清理干净; ④ 要求施工单位在组件开箱后要有防刮花的措施, 在搬运过程中要轻拿、轻放, 不可就地放置, 可在底部放置纸板、纸箱等。				
协调内容或其他	无。				
记录人	刘超		总监签阅	刘士发	

