

监 理 日 志

工程名称: 溪海国春新能源375MW箱式光伏发电项目

日期	2017年12月10日 星期日	气候	晴	气温	-5~7℃
监理单位动态:	监理2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	施工员工2人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	汇流箱支架制作焊接				
检查发现的问题	了解现场整体施工情况 个别汇流箱支架焊接未满焊, 存在刷漆不到位				
处理措施、意见、结果	现场要求汇流箱支架焊接必须满焊。 待冷却后, 除焊渣、刷漆。				
协调内容 或其他	组件、设备未进场。				
记录人	程素雄	总监签阅	薛生财		