

监 理 日 志

工程名称: 溪泊园泰新能源375mw分布式光伏发电项目

日期	2017年12月16日 星期六	气候	晴	气温	-6~1℃
监理单位动态:	陈, 张, 程, 朱, 雄	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	无 14人				
施工机械动态:	无 25t汽车吊一辆				
施工进度情况	因材料短缺, 未进场, 未施工, 吊运, 分装组件				
检查发现的问题	屋面临边防护不到位.				
处理措施、意见、结果	要求重新对屋面临边进行安全防护工作. 发监理通知单001.				
协调内容或其他	下午 组件进场一车 (5箱 1500块)				
记录人	程, 朱, 雄	总监签阅	薛, 生, 刚		