

监 理 日 志

工程名称: 滨海同泰新能源375mw分布式光伏发电项目

日期	2017年12月19日 星期二	气候	晴	气温	-2~4℃
监理人员动态:	陈启亮. 程秉雄	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	14人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	组件安装. 外线已结束. 电缆沟未回填.				
检查发现的问题	南屋面组件. 阵列局部安装不平直. 个别施工人员未戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	要求组件安装时. 带线施工. 保证横平竖直 口头要求现场施工人员. 必须正确佩戴安全帽				
协调内容或其他					
记录人	程秉雄	总监签阅	薛生财		