

监 理 日 志

工程名称: 溪海固泰新能源 3.75MW 光伏发电项目

日期	2017年12月21日 星期四	气候	晴	气温	0~11℃
监理人员动态:	陈品亮、程系雄	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	14人				
施工机械动态:	25t汽车吊一辆				
施工进度情况	使用汽车吊, 将组件吊送至屋面, 组件安装。				
检查发现的问题	全天吊运组件至屋面。				
处理措施、意见、结果	要求吊运至屋面的组件, 及时安装完成。剩余组件, 不易过多。				
协调内容或其他	进场三车组件, 共计121箱 $\times 30$ 块 + 8 块 = 3638 块。 4mm ² 红黑各 22000 米。				
记录人	程系雄	总监签阅	薛生朋		