

监 理 日 志

工程名称: 滨海园泰新能源375MW分布式光伏发电项目

日期	2017年12月22日 星期五	气候	晴	气温	1~9℃
监理单位动态:	陈印彪. 程来雄	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	14人.				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	组件安装.				
检查发现的问题	组件安装较密集, 距采光带较近.				
处理措施、意见、结果	现场要求做好安全交底, 采光带区域做好防护工作.				
协调内容或其他	直流、交流电缆、箱变、逆变、开关柜仍未进场 施工工序单一.				
记录人	程来雄	总监签阅	薛金财		