

监 理 日 志

工程名称: 滨海国泰新能源3.75MW分布式光伏发电项目

日期	2017年12月24日 星期一	气候	晴	气温	-7~1℃
监理人员动态:	陈殿虎 程系明	材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场3车(50箱×3) 箱变3台, 2×95 480m.			
施工方人员动态:	14人 管理人员2人.				
施工机械动态:	50t汽吊. 叉车.				
施工进度情况	4mm²光伏线缆布设. 箱变吊装就位3台. 2×95.直流电缆敷设. 组件安装.				
检查发现的问题	箱变吊装时. 旁站. 箱变吊装就位完成后. 现场施工队员无故停工. 组件卸车时. 无人指挥. 2箱组件倾倒.				
处理措施、意见、结果	根据业主要求. 按照EHS管理制度. 对施工方发罚款单. 处罚款500元. 要求施工队员抓紧协调. 现场3车组件抓紧卸车. 同时要求增加施工队员数量. 不少于25人. 确保顺利并网.				
协调内容或其他					
记录人	陈殿虎	总监签阅	薛生财		