

监 理 日 志

工程名称: 滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 25 日 星期 二	气候	晴	气温	-6~7℃
监理人员动态: 陈启彪 程泉雄		材料进场、取样见证、合格情况: 开关柜预制包进场			
施工方人员动态: 14人 管理人员 2人					
施工机械动态: 50t 汽车吊一辆					
施工进度情况	南屋面光伏组件安装. 昨日 3 车组件卸车. 4mm ² 光伏线缆 穿管. 编号. 开关柜预制包吊装就位				
检查发现的问题	开关柜预制包吊装时. 无人指挥. 开关柜预制包基础砼外观较差. 砼灰缝砂浆不饱满. 且存在通缝. 预埋钢板存在标高误差. 偏移中线.				
处理措施、意见、结果	立即要求施工方安排专人指挥吊装开关柜预制包. 已安全吊装就位. 基础质量问题 发监理联系单. 004. 要求整改. 确保质量				
协调内容或其他	现场施工人员较少. 现场施工进度滞后于工期节点. 发监理联系单 005. 要求增加施工人员. 及管理人员.				
记录人	陈启彪	总监签阅	薛生财		