

监 理 日 志

工程名称: 滨海国泰新能源3.75MW分布式光伏发电项目

日期	2018年1月8日 星期二	气候	雪转晴	气温	-7℃/2℃
监理人员动态:	陈良良 程永雄	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	18人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	北屋面: 直流电缆敷设. 南屋面: 组串电压测试.				
检查发现的问题	上午大雪. 要求施工方立即停止屋面施工. 杜绝安全隐患. 审批土建、电气过程资料. 发现问题及时与施工方沟通. 要求立即整改. 督促施工方完善工程资料.				
处理措施、意见、结果	要求等雪停后. 保证屋面不湿滑. 确保安全情况下. 方可继续施工.				
协调内容或其他	昨日晚5:30召开监理例会.				
记录人	陈良良	总监签阅	薛生财		