

监 理 日 志

工程名称: 渡海国泰新能源3.75MW分布式光伏发电项目

日期	2018年01月16日 星期二	气候	多云	气温	-6℃/4℃
监理人员动态:	陈品宸. 程泉雄.	材料进场、取样见证、合格情况: 检修通道材料进场			
施工方人员动态:	6人.				
施工机械动态:	无.				
施工进度情况	现场缺失. 1#屋面. 检修通道安装. 1人检修通道加工角钢.				
检查发现的问题	1# 现场屋面接地系统仍未完善. 天沟垃圾未清理. 2#屋面. 4mm ² 光伏电缆部分仍拖地. 汇流箱. 未见编号. 等.				
处理措施、意见、结果	现场口头要求抓紧时间按照整改通知单及联系单要求落实整改. 监控系统. 冲洗系统尽快完善施工.				
协调内容 或其他					
记录人	陈品宸	总监签阅	薛生财		