

监 理 日 志

工程名称: 滨海国泰新能源3.75MW分布式光伏发电项目

日期	2018年1月19日 星期五	气候	晴	气温	-5℃/9℃
监理人员动态: 陈淑彪. 程泉雄			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 6人.					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	消缺工作全面开展. 对箱变底部进行封堵. 设备基础内垃圾进行了清理. 线缆进行了整理.				
检查发现的问题	进行消缺工作的人员数量较少. 进展缓慢 个别施工人员未戴安全帽				
处理措施、意见、结果	现场口头要求施工方增加人员抓紧时间消缺 要求施工方在施工过程中. 正确佩戴安全措施. 确保安全.				
协调内容或其他					
记录人	陈淑彪		总监签阅	薛生财	