

监 理 日 志

工程名称: 漠海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目

日期	2018 年 1 月 21 日 星期一	气候	多云	气温	-32/5℃				
监理单位动态:	陈殿彪. 程秉雄.	材料进场、取样见证、合格情况: 无							
施工方人员动态:	8 人								
施工机械动态:	无								
施工进度情况 施工部位	检修通道施工 箱变. 预制包外. 踏步砌筑. 抹灰完成 屋面冲洗系统水管制作. 安装								
检查发现的问题	1#. 2# 屋面接地网仍未完善施工 电缆桥架未用扎带固定牢靠 接地扁钢. 角钢切割面未刷防腐. 现场仍有部分光缆电缆拖地								
处理措施、意见、结果	根据监理通知单 002. 联系单 007. 008 以及正泰公司验收后要求. 施工方抓紧时间落实消缺工作.								
协调内容 或其他	业主方. 监理方现场了解消缺进展情况								
记录人	陈殿彪	总监签阅	薛生财						