

监 理 日 志

工程名称: 滨海国泰新能源3.75MW分布式光伏发电项目

日期	2018年1月25日 星期四	气候	阴有大雪	气温	-2℃/9℃
监理人员动态:	陈欣亮 程桑雄	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	上午 检修通道施工。 下午 大雪未施工。				
检查发现的问题	现场消缺进展缓慢。 工程资料未全部提报。				
处理措施、意见、结果	发监理联系单009 要求施工方抓紧时间落实消缺				
协调内容或其他					
记录人	陈欣亮	总监签阅	薛生财		