

监 理 日 志 ()

日期：2018年1月10日 天气：晴

星期：三 气温：-4—4℃

工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司 15Wp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视： 1. 屋顶施工现场未发现安全问题。 2. 组件吊装整个过程未发现安全隐患，施工操作基本按相关规范要求进行。 3. 箱变基础整个浇筑过程未出现异常，施工操作基本按相关规范要求施工。 现场质量检查： 1.箱变基础混凝土强度等级：C30防冻 符合设计要求。 2.屋顶梯形瓦夹粘固安装，粘接牢固，排列整齐，符合要求。		
	乘	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	合肥富春园林 建设工程有限公司 汉新邢台新能 源科技有限公 司 汉新邢台新能 源科技有限公 司	1. 箱变基础浇筑，施工人数4人，完成100% 2. B1厂房屋顶梯形瓦夹粘固以及导轨安装，施工人数12人，完成70%	

其它事项	组件已陆续到场开始吊装	
本日现场监理人员	张金星、赵旭	
记录人：赵旭	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

