

监 理 日 志 ()

日期: 2018年1月14日 天气: 晴

星期: 日 气温: -6—3℃

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 1: 纬纵屋面施工现场, 发现脚手架楼梯扶手有螺丝松动现象, 存在很大的安全隐患, 及时通知施工方, 现场整改。 2: 配电房和C区屋面施工现场未发现安全隐患。 现场质量检查: 1: 配电房工字钢加工, 符合设计要求。 2. 纬纵屋面组件安装, 符合设计要求。 3, C区屋面防护网安装, 符合设计要求。	
	乘	施工内容及进度
施 工 情 况	施工单位 合肥富春园林建设工程有限公司。	1: 配电房工字钢加工, 人数3人, 完成60% 2: C区防护网安装, 人数4人, 完成70% 3: 纬纵屋面组件安装, 人数22人, 完成80% 4: 组件到场卸货, 人数3人, 吊车一辆, 完成30%

其它事项	
本日现场监理人员	张金星、赵旭
记录人：赵旭	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

