

监 理 日 志 ()

日期：2018年1月15日 天气：阴

星期：一 气温：-6—10°

工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司15MWp屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>现场安全巡视：</p> <p>外线施工现场个别施工人员未带安全帽。提醒后均已佩戴整齐。 配电房和屋面组件安装现场未发现安全隐患。 B1屋面组件吊装未发现安全隐患。</p> <p>现场质量检查：</p> <p>1：配电房支模模板及其支撑系统的构造，符合设计要求。 2：纬纵屋面组件安装，符合设计要求。 3：C区屋面防护网安装，符合设计要求。 4：外线套管焊接，符合设计要求。 5：B1屋面组件吊装，符合操作要求。</p>	
乘 施 工 情 况	<p>施工单位</p> <p>合肥富春园林 建设工程有限公司。</p>	<p>施 工 内 容 及 进 度</p> <p>1：配电房工字钢加工，施工人数3人，完成量60% 2：纬纵屋面组件安装，施工人数20人，完成量90% 3：C区屋面防护网安装，施工人数5人，完成量100% 4：B1屋面组件吊装，施工人数20人，完成量100%。 5：外线套管焊接，施工人数7人，完成量5%。</p>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张金星：赵旭	
记 录 人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

