

监 理 日 志 ()

日期: 2018年1月16日 天气: 晴

星期: 二 气温: -6—10°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

| | | |
|----------------------------|--|--|
| 监 理 工 作 情 况 | 现场安全巡视: 1: 外线顶管施工现场方, 发现有个别施工人员未佩戴安全帽, 现场进行安全教育后, 已佩戴齐全。 2: 屋面, 配电房, 箱变基础施工现场未发现安全隐患。 现场质量检查: 1: 配电房基础钢筋绑扎和支模, 符合设计要求。 2.箱变基础工字钢安装, 符合设计要求。 3, 屋面施工现场, 纬纵屋面现场, 垃圾没有清理, 材料堆放杂乱, 已通知施工方整改, 待查。 4.外线, 穿线管焊接, 符合要求。 | |
| | 乘 | 施工内容及进度 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 合肥富春园林建设工程有限公司。 | 1: 配电房基础钢筋绑扎和支模, 6人, 完成80% 2: 箱变基础工字钢安装, 4人, 完成60% 3: C区屋面组件吊装和组件散开, 30人, 完成30% 4: 外线顶管施工, 15人, 完成10% |

| | |
|----------|----------------------|
| 其它事项 | 今天召开监理例会。 |
| 本日现场监理人员 | 张金星、赵旭 |
| 记录人：赵旭 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

