

# 监 理 日 志 ( )

日期：2018年1月18日 天气：阴

星期：四 气温：-8—1C°

工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司15MWp屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>现场安全巡视：</p> <p>1：配电房施工现场切割机电源开关没有保护盖。</p> <p>现场质量检查：</p> <p>1：配电房二次支模，符合设计要求。</p> <p>2.正玻科技园内顶管以及电缆沟开挖，符合设计要求。</p> <p>3.B1厂房屋面组件安装，发现边压块安装不到位，提醒后均已整改。</p>	
乘 施 工 情 况	<p><b>施工单位</b></p> <p>合肥富春园林 建设工程有限公司。</p>	<p><b>施 工 内 容 及 进 度</b></p> <p>1：配电房二次支模，施工人数5人，完成100%</p> <p>2：正玻科技园内顶管以及电缆沟开挖，12人，完成30%</p> <p>3：B1厂房组件安装，施工人数20人，完成80%</p> <p>4：C2厂房梯型瓦夹胶粘，8人，完成30%</p>
其 它 事 项	<p>逆变器厂家召开逆变器技术交底</p>	
本 日 现 场 监 理 人 员	<p>张金星、赵旭</p>	
记 录 人：赵旭	<p>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</p>	

