

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 19 日 天气: 阴

星期: 五 气温: -8—1C°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 无 现场质量检查: 1: 配电房二次浇筑, 符合设计要求。 2.正玻科技园内顶管以及电缆沟开挖, 符合设计要求。 3. 接地扁铁焊接过程中发现虚焊、漏焊、未清理干净焊渣等现象。(提醒后, 均已整改)	
乘 施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	合肥富春园林建设工程有限公司。	1: 配电房二次浇筑, 施工人数5人, 完成100% 2: 正玻科技园内顶管以及电缆沟开挖, 12人, 完成50% 3: B1厂房组件安装, 施工人数20人, 完成100% 4: C2厂房梯型瓦夹胶粘, 20人, 完成100% 5: 配电房接地扁铁焊接, 2人, 完成70% 6: C2屋面组件散料, 20人, 完成100%
其 它 事 项		
本日现场监理 人员	张金星、赵旭	
记录人: 赵旭	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

