

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 21 日 天气: 阴

星期: 日 气温: -8—1C°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 1. 配电房施工现场, 发现有一人未佩戴安全帽, 提醒后, 佩戴齐全。 2. 屋面和外线顶管施工现场, 未发现安全隐患。 现场质量检查: 1; 配电房搭模板架子, 符合设计要求。 2. 正玻科技园内顶管, 符合设计要求。 3. 梯形瓦夹粘接过程中, 发现粘接处有卫生未清理干净现象, 通知施工方后, 均已整改。 4: 屋面吊装组件, 拆箱搬运过程中, 有组件表面划伤现象, 已提醒施工方, 要引起重视, 下不为例。	
乘 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	合肥富春园林建设工程有限公司。	1: 配电房搭模板架子, 施工人数5人, 完成70% 2: 正玻科技园内顶管以, 8人, 完成65% 3: B区, C区厂房梯型瓦夹胶粘, 20人, 完成50% 4B区, C区屋面组件散料, 30人, 完成50% 5.B2屋面组件安装, 18人, 完成50%

其它事项		
本日现场监理人员	张金星、赵旭	
记录人：赵旭	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

