

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 22 日 天气: 阴

星期: 一 气温: -10—1C°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 1. 配电房施工现场, 未发现安全隐患。 2. 屋面和外线顶管施工现场, 未发现安全隐患。 3. 组件吊装施工现场。未发现安全隐患。 现场质量检查: 1. 配电房屋顶梁支模, 符合设计要求。 2. 正玻科技园内顶管, 符合设计要求。 3. 梯形瓦夹粘接过程, 符合设计要求。 4. 屋面吊装组件, 符合设计要求。 5. 配电房搭模板架子, 符合设计要求。	
乘 施 工 情 况	施工单位 合肥富春园林 建设工程有限公司。	施 工 内 容 及 进 度 1: 配电房屋顶梁支模, 施工人数5人, 完成50% 2. 配电房搭模板架子, 施工人数5人, 完成80% 3: 正玻科技园内顶管以, 8人, 完成70% 4: B区, C区厂房梯型瓦夹胶粘, 20人, 完成60% 5. B区, C区屋面组件散料, 30人, 完成80% 6. B2屋面组件安装, 18人, 完成55% 7. C2屋面组件安装, 10人, 完成40%
其 它 事 项		
本日现场监理 人员	张金星、赵旭	
记录人: 赵旭	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

