

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 23 日 天气: 中雪

星期: 二 气温: -10—1C°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 1. B2屋面组件安装施工现场, 外线顶管施工现场未发现安全隐患。 现场质量检查: 1. B2屋面组件安装, 发现个别组件压块螺丝有松动现象, 现场提醒后, 均已整改。 2. 外线顶管施工现场, 发现顶管机漏水严重, 给周围路面造成积水, 提醒后, 施工方采取了封堵漏水水管, 清扫路面积水的措施。	
	乘	施工内容及进度
施 工 情 况	施工单位 合肥富春园林 建设工程有限公司。	1: B2屋面组件安装, 18人, 完成100% 2. 外线顶管, 8人完成75%

其它事项	1. 因下雪造成配电房支模和屋面组件吊装停工。 2. 今天召开监理例会。	
本日现场监理人员	张金星、赵旭	
记录人：赵旭	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

