

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 24 日 天气: 晴

星期: 三 气温: -10—1C°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 1. B2屋面组件安装施工现场, 外线顶管施工现场未发现安全隐患。 现场质量检查: 1: C2屋面组件安装, 符合设计要求; 2. 外线顶管, 符合设计要求; 3. C3导轨安装, 符合设计要求; 4. B3组件吊装, 符合设计要求; 5. 配电房支模, 符合设计要求;	
乘 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	合肥富春园林 建设工程有限公司。	1: C2屋面组件安装, 18人, 完成100% 2. 外线顶管, 8人完成80% 3. C3导轨安装, 完成30% 4. B3组件吊装, 完成50% 5. 配电房支模, 完成80%
其 它 事 项		
本日现场监 理 人 员	张金星、赵旭	
记录人: 赵旭	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

