

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 25 日 天气: 晴

星期: 四 气温: -10—1C°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: <ol style="list-style-type: none">1. 检查厂房内, 所有脚手架存在的安全隐患, 发现的问题已及时整改完成。2. 检查配电房屋面施工现场, 发现没有脚手架楼梯, 施工人员上下存在很大的安全隐患, 通知施工方现场整改, 两小时后整改完成。3. 屋面组件安装和外线顶管施工现场未发现安全隐患。	
	现场质量检查: <ol style="list-style-type: none">1. 配电房屋面钢筋绑扎, 设计钢筋直径8mm, 间隔15cm, 现场检查发现有个别间隔不符合要求, 提醒后, 均已整改。2. C3屋面组件安装现场, 发现有瓦夹因粘固不牢, 掉落现象, 通知施工方, 全面检查, 发现问题及时解决。3. 外线顶管施工, 符合要求。4. 导轨安装, 符合要求。	
乘 施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	合肥富春园林建设工程有限公司。	<ol style="list-style-type: none">1: C3屋面组件安装, 50人, 完成100%2. 外线顶管, 8人完成85%3. C3导轨安装, 8人, 完成304. 配电房支模, 钢筋绑扎, 8人完成100%

其它事项	
本日现场监理人员	张金星、赵旭
记录人：赵旭	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

